

RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT-TUGDUAL À SAINT-PABU

La lettre d'information



L'église prête pour la reconstruction !

De grosses avancées en février

3 février : achèvement de l'installation du parapluie et des échafaudages (ci-contre)

7 février : début de dépose des ardoises par les couvreurs (ci-dessous)



Photo Trébault Couverture

9 février : réunion de chantier – Toutes les ardoises sont déposées et triées ; les voliges sont découvertes (ci-dessous)

À la fin de la réunion, début de dépose de la volige par les couvreurs (ci-contre)




Photo Candio Architecte



Vue de l'église et de son parapluie côté Sud



Photo Mairie

16 février : réunion de chantier : charpente et chevrons sont à nu



Détail d'une poutre
Photo Mairie



Photos Candio Architecte et Mairie



20 février : début de dépose de la charpente

23 février : réunion de chantier : les charpentiers ont presque fini le démontage : restaient alors une ferme à démonter et la poutre d'entrait à surélever (photo de droite) pour laisser la place aux maçons



Photos Candio Architecte et Mairie



Ci-contre, détail des arases et corniches des murs mis à nu avant l'intervention des maçons.

Photos Candio Architecte

Photo de droite : la charpente et les chevrons après découpe



En parallèle, démarrage des travaux de restauration du mur de soutènement du cimetière : rampe d'accès créée, haut du mur écrêté (ci-dessous, le mur ; sur la droite, l'échafaudage Nord de l'église)



24 février : fin de la dépose de la charpente : la phase de déconstruction au-dessus de la nef est terminée

27 février : place aux maçons

À venir en mars :

Reprise des arases de murs de l'église par les maçons : dépose des corniches en pierre, coulage des poutres d'arase, pose des corniches.

Fabrication de la charpente en atelier ; début de montage dans l'église fin mars.

Parallèlement aux travaux de l'église, les fouilles au pied du mur de soutènement du cimetière débutent.

Point sur les subventions :

Si la souscription de la Fondation du patrimoine est fléchée pour la restauration de l'église, les demandes de subventions se font sur le montant global église + mur de soutènement du cimetière.

Coût total de l'opération (honoraires et divers compris) : 1 105 283 € HT

Subventions obtenues :

État	Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL)	88 213 €
Département	Volet 2 du Pacte Finistère 2030	90 000 €
Sauvegarde de l'Art Français		8 000 €
DRAC	Restauration des boiseries du chœur	1 559 €
Région		50 000 €
Total obtenu		237 772 €

D'autres demandes de subventions sont en cours (État, Région...).

Deux dossiers fléchés pour la restauration de l'église ont été déposés au Club des Mécènes et à la Mission Bern pour 2023.

L'histoire de l'église et le projet sur : <https://www.saint-pabu.bzh/fr/histoire-et-patrimoine/leglise>

Le suivi des travaux sur facebook : <https://www.facebook.com/eglisesainttugdual>

Au 26 février 2023, la souscription (dons, subventions de la Fondation du patrimoine, mécénat) s'élève à 326 851 €, et reste ouverte durant les travaux